

REALIZACIJA NRP 2014 Z OBRAZLOŽITVAMI

4000 OBČINSKA UPRAVA

	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	vrednost projekta	1.000 €	1.000 €	851 €
	občinski proračun	1.000 €	1.000 €	851 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. UPRAV. PROSTOROV

4202020 Računalniška in programska oprema				
	vrednost projekta	1.000 €	1.000 €	851 €
	občinski proračun	1.000 €	1.000 €	851 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

V letu 2014 je bil kupljen nov osebni računalnik v vrednosti 851 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	33.800 €	33.800 €	20.016 €
občinski proračun	26.300 €	26.300 €	20.016 €	
Požarna taksa	7.500 €	7.500 €	- €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

4202330 Oprema civilne zaščite in reševanja	vrednost projekta	3.500 €	3.500 €	966 €
	občinski proračun	3.500 €	3.500 €	966 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

V letu 2014 so bila porabljena sredstva v višini 966 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASIL.OPREME(POŽARNA TAKSA)

4310001 Nabava gasilske opreme (požarna taksa)	vrednost projekta	7.500 €	7.500 €	- €
	Občinski proračun	- €	- €	- €
	državni proračun-požar.t	7.500 €	7.500 €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

V letu 2014 se ni izvedel razpis za sofinanciranje gasilske opreme iz sredstev požarne takse, zato se namenska sredstva v višini 8.299 € se prenašajo v leto 2015

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU

4310002 Investicije v gasilstvu	vrednost projekta	22.800 €	22.800 €	19.050 €
	občinski proračun	22.800 €	22.800 €	19.050 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

Za nabavo gasilskega vozila je bilo PGD Ključarovci nakazan sofinancerski del občine v višini 19.050 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	- €	19.708 €	19.708 €
občinski proračun	- €	2.721 €	2.736 €	
državni proračun	- €	15.185 €	- €	
drugi partnerji	- €	1.802 €	- €	

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11009 PROJEKTI LEADER

Matičnjak	vrednost projekta	- €	19.708,00 €	19.708 €
Skupna vrednost projekta "Matičnjak za ohranitev drevesnih vrst Prlekije" je znašala 19.708,00€, proračun občine je zagotovil 2.736,05 €, zahtevek za sofinanciranje je bil poslan konec leta 2014, tako bo sofinanciran delež nakazan v letu 2015.	občinski proračun	- €	2.721,00 €	2.736 €
	državni proračun	- €	15.184,99 €	- €
	ostali viri	- €	1.802,01 €	- €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	793.630 €	580.338 €	577.978 €
občinski proračun	14.744 €	560.734 €	558.374 €	
državni proračun	78.886 €	19.604 €	€	
ostali viri	€	€	€	

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH

4208041 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	vrednost projekta	8.400 €	20.000 €	16.866 €
	občinski proračun	8.400 €	20.000 €	16.866 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

4204022 Rekonstrukcija cest				
Sanacija javne poti Stara Nova vas - Dobrava	vrednost projekta	- €	47.000 €	46.312 €
Med naselji Stara Nova vas in Dobrava je bila obnovljena javna pot v dolžini 250 m in širine 3,5 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, cevni prepusti, sanirali so se obcestni jarki, utrdile bankine. Vrednost del je znašala 46.312 €	občinski proračun	-€	47.000 €	46.312 €
	državni proračun	-€	- €	- €
	ostali viri (23. člen ZFO)	-€	- €	- €
Ureditev javne poti v Borecih za kapelico L=175m	vrednost projekta	- €	20.000 €	18.158 €
Cesta v Borecih za kapelico v dolžini 70 m, izvedla se je tudi meteorna kanalizacija z vtočnimi jaški in požiralniki, utrdile so se bankine v vrednosti 18.158 €	občinski proračun	€	20.000 €	18.158 €
	državni proračun	€	€	€
	ostali viri	€	- €	- €
Sanacija javnih poti v Vučji vasi	vrednost projekta	-€	438.338 €	455.279 €
Ob izgradnji kanalizacijskega sistema so bile urejene tudi javne poti v Vučji vasi v skupni dolžini 2.739 m in širini 3,5 m. Obnovljena je tudi meteorna kanalizacija, zamenjal se je spodnji in zgornji ustroj, utrdile so se bankine. Vrednost del z nadzorom je znašala 455.279 €.	občinski proračun	-€	418.734 €	435.675 €
	21. člen ZFO	-€	19.604 €	19.604 €
	ostali viri	-€	- €	- €
Sanacija mostu v Bučečevcih	vrednost projekta	- €	20.000 €	12.619 €
	občinski proračun	- €	20.000 €	12.619 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €
Rekonstrukcija javne poti v Berkovcih	vrednost projekta	- €	25.000 €	23.995 €
Asfaltirana je bila cesta v Berkovcih proti Mihaliču v dolžini 193 m in širini 3 m v vrednosti 23.995 €. Zamenjal se je spodnji ustroj, sanirali so se obcestni jarki in utrdile bankine.	občinski proračun	- €	25.000 €	23.995 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

420801 Investicijski nadzor	vrednost projekta	6.000 €	10.000 €	3.897 €
	občinski proračun	6.000 €	10.000 €	3.897 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13012 INVESTIC. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST

4208041 Projektna dok. za cestno infrastrukturo Izdelana je bila projektna naloga za PZI za ureditev zavijalnega pasu v Bučečovcih pri obrtni coni. Vrednost del je znašala 852 €. Izdelava se nadaljuje v letu 2015	vrednost projekta	- €	9.000 €	852 €
	občinski proračun	- €	9.000 €	852 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

14 GOSPODARSTVO	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	88.314,02 €	957.253 €	58.286 €
občinski proračun	58.826,30 €	43.543 €	41.041 €	
državni proračun	17.203,09 €	- €	- €	
druge občine	12.284,63 €	268.297 €	- €	
državni proračun-EU		645.414 €	17.245 €	

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

420401 Novogradnje				
Ureditev turistične infrastrukture na Gajševskem jezeru	vrednost projekta	- €	10.000 €	- €
	občinski proračun	- €	10.000 €	- €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €
Izgradnja Murske kolesarske poti (faza 1)	vrednost projekta	32.222,20 €	884.788,94 €	25.305 €
	drž.prorač-ESRR	22.613,00 €	620.930,15 €	17.245 €
	občinski proračun	403,30 €	11.074,12 €	8.060 €
	ostali viri-občine	9.205,60 €	252.784,67 €	- €

Dokončanje izgradnje Murske kolesarske poti, delež občine je bil 8.060 € (25.305 € v letu 2014 in 172 € že v letu 2013; sofinanciranje s strani strukturnega sklada je bilo v višini 17.245 €)

420399 Nakup drugih osnovnih sredstev				
Nakup prireditvenega šotora-PRLEKFEST s spremljajočimi prireditvami	vrednost projekta	36.092,12 €	52.464,44 €	29.230 €
	občinski proračun	16.213,30 €	12.469,04 €	29.230 €
	držav. prorač-EU	16.799,79 €	24.483,40 €	- €
	Ostali viri-občine	3.079,03 €	15.512,00 €	- €
Nakup prikolice za shranjevanje in prevoz šotora	vrednost projekta	10.000,00 €	- €	3.751 €
	občinski proračun	10.000,00 €	- €	3.751 €
	EU-strukt.sklad	- €	- €	- €
	občine	- €	- €	- €

V okviru projekta Prlekfest je tudi strošek nadgradnje prikolice za prevoz šotora v vrednosti 3.751 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	641.519,10 €	1.074.840,94 €	560.691,00 €
občinski proračun	306.634,60 €	400.041,76 €	106.759,00 €	
ostali viri	- €	138.975,00 €	- €	
državni proračun	334.884,50 €	16.350,00 €	- €	
državni prorač-EU	- €	658.449,18 €	453.932,00 €	

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV

4315001 Zbirni center za ravnanje z odpadki Puconci	vrednost projekta	27.455 €	26.880 €	3.069 €
za izgradnjo v CERO Puconci- II. faza je bilo plačanih 3.069 €	občinski proračun	27.455 €	26.880 €	3.069 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri-taksa okolje	- €	- €	- €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE

42040100 Novogradnje kanal. sistema	vrednost projekta	43.240 €	20.000 €	24.152 €
Kanalizacijski priključki, hišni priključki v Vučji vasi	občinski proračun	43.240 €	20.000 €	24.152 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

42040104 Priključki uporabnikov na kanalizacijski sistem	vrednost projekta	10.000 €	10.000 €	787 €
Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali 787 €	občinski proračun	10.000 €	10.000 €	787 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

42040101 Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci	vrednost projekta	442.241,60	726.880,94	489.657 €
Izgradnja fekalne kanalizacije Vučja vas in Iljaševci – 489.657 €. Izgradnja fekalne kanalizacije Vučja vas in Iljaševci je potekala v letih 2013 in 2014. Skupna vrednost investicije je znašala 862.195 €	občinski proračun	122.963,60	207.406,76	35.725 €
	držav. Prorač-EU	319.278,00	519.474,18	453.932 €
	ostali viri	0,00	0,00	

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	vrednost projekta	62.683 €	41.610 €	33.043,00 €
Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer 33.043 €	občinski proračun	62.683 €	41.610 €	33.043,00 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

4119999 Drugi transferi posameznikom				
Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav je bil izveden v mesecu decembru 2014. Na razpis sta se prijavila 2 občana, ki sta izgradila lastno MČN. Izplačilo sofinanciranja v višini 2.000 € se bo izvedlo v začetku leta 2015, ostala sredstva so ostala neporabljena.	vrednost projekta	- €	20.000 €	- €
	občinski proračun		20.000 €	- €
	državni proračun		- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

4208042 Projekt. dok. za ureditev komunalne infrastrukture				
Projekt. dok. za ureditev komunalne infrastrukture	vrednost projekta	17.000 €	30.000 €	9.983 €
Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije 9.983 €	občinski proračun	17.000 €	30.000 €	9.983 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €
	DOBRA VODA ZA VSE	vrednost projekta	- €	199.470 €
Projekt »DOBRA VODA ZA VSE«, ki je bil planiran v vrednosti 199.740 € v letu 2014 ni bil izveden. Vse aktivnosti za našo občino so se pričele izvajati proti koncu leta in se nadaljujejo v letu 2015, zato se ta neporabljena sredstva prenašajo v proračun 2015	občinski proračun	- €	44.145 €	- €
	državni proračun	- €	16.350 €	- €
	ostali viri- IPA	- €	138.975 €	- €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	669.118,64 €	1.253.166 €	384.849 €
občinski proračun	276.769,90 €	254.140 €	168.483 €	
državni proračun	187.553,83 €	339.669 €	183.911 €	
držav.prorač-EU	204.794,91 €	659.357 €	32.455 €	

16029003 Prostorsko načrtovanje

16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE

420804 Načrti in druga projekt. dokumentacija	vrednost projekta	11.000 €	20.000 €	18.038 €
Stroški izdelave OPN v letu 2014 so znašali 18.038 €. V letu 2014 se je nadaljevala izdelava občinskega prostorskega načrta za območje celotne Občine Križevci.	občinski proračun	11.000 €	20.000 €	18.038 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

16039001 Oskrba z vodo

16003 VODOOSKRBA

4204021 Rekonstrukcija vodovoda				
Rekonstrukcija vodovoda v naselju Vučja vas Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja in obnovi cest se je v Vučji vasi obnovil obstoječi vodovod. Tako so se vgradile nove vodovodne cevi iz PEHD materiala in ustreznih dimenzij, da zagotavljajo požarno varnost z namestitvijo nadzemnih hidrantov. Skupno se je vgradilo 2.261 m vodovodnih cevi. Vrednost investicije je znašala 98.712 €	vrednost projekta	- €	136.440 €	98.712 €
	občinski proračun	- €	136.440 €	98.712 €
	23.člen ZFO	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €
Rekonstrukcija vodovoda v naselju Logarovci V letu 2014 je zapadel v plačilo račun za obnovo vodovoda v Logarovcih, ki je bil izveden že konec leta 2013 v vrednosti 10.973 €	vrednost projekta	11.700 €	11.700 €	10.973 €
	občinski proračun	11.700 €	11.700 €	10.973 €
	državni proračun			
	ostali viri	- €	- €	- €

4204011 Novogradnje Oskrba s pitno vodo Pomurja-SISTEM C Občina Križevci pri sami izgradnji primarnih in sekundarnih vodovodov ni udeležena. Občina sodeluje pri izgradnji vodnih virov in transportnih cevovodov. Transportne vode in vodne vire v celoti sofinancira država.	vrednost projekta	434.147,64 €	999.026,43 €	236.241,00 €
	občinski proračun	41.798,90 €	- €	19.875,21 €
	držav.prorač-EU	187.553,83 €	659.357,44 €	183.911,00 €
	državni proračun	204.794,91 €	339.668,99 €	32.454,79 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Stroški investicijskega vzdrževanja na črpališču v Lukavcih, postavitve hidranta v Kokoričih so znašali 3.126 €	vrednost projekta	21.790 €	13.000 €	3.126 €
	občinski proračun	21.790 €	13.000 €	3.126 €
	državni proračun			
	ostali viri	- €	- €	- €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**16015 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC**

420402 rekonstrukcije in adaptacije V letu 2014 so v mrliški vežici bile obnovljene sanitarije. Stroški obnove so znašali 1.347 €	vrednost projekta	- €	3.000 €	1.347 €
	občinski proračun	- €	3.000 €	1.347 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ**

4208043 Geodetska dokumentacija	vrednost projekta	2.000 €	2.000 €	- €
	občinski proračun	2.000 €	2.000 €	- €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

4208990 Druge storitve in dokumentacija Za geodetsko dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč je bilo porabljeno 1.550 €	vrednost projekta	10.000 €	8.000 €	1.550 €
	občinski proračun	10.000 €	8.000 €	1.550 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

16069002 Nakup zemljišč**16011 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ**

4206000 Nakup ostalih zemljišč V letu 2014 so bila odkupljena zemljišča v Ključarovcih v zvezi z izgradnjo ceste in pločnika, zemljišča črpališč – skupaj v vrednosti 14.862 €, Planiran je bil še odkup zemljišča v Logarovcih ob Gajševskem jezeru, ki bi bilo namenjeno za ureditev objekta za turistične namene. Ker pa je na teh objektu in zemljiščih več lastnikov, se nismo uspeli dogovoriti glede prodaje in nakupa, zato plan ni bil realiziran.	vrednost projekta	€ 48.781	€ 60.000	€ 14.862
	občinski proračun	€ 48.781	€ 60.000	€ 14.862
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	12.195 €	34.650 €	553 €
občinski proračun	12.195 €	34.650 €	553 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17001 INVESTIC. VZDRŽ.IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER

4323003 Zdravstveni dom Ljutomer	vrednost projekta	10.395 €	34.650 €	553 €
V letu 2014 je občina za nabavo opreme v Zdravstvenem domu Ljutomer sofinancirala v višini 335 € ter izdelavo energetske izkaznice v znesku 218 €. Izgradnja nadzidave Zdravstvenega doma Ljutomer je bila dokončana konec leta 2014. Zahtevek za sofinanciranje bo občinam poslan v letu 2015, zato se sredstva v višini 34.650 € prenašajo v proračun občine za leto 2015.	občinski proračun	10.395 €	34.650 €	553 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	21.330 €	13.830 €	13.980 €
občinski proračun	21.330 €	13.830 €	13.980 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

18059002 Programi za mladino

18020 INVESTICIJE IN INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

4310000 Urejanje športnih igrišč	vrednost projekta	12.830 €	€	12.830	12.980 €
Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za redno delovanje upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. V proračunu 2014 je za ta namen bilo porabljenih 12.980 €.	občinski proračun	12.830 €	€	12.830	12.980 €
	državni proračun	- €	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €	- €

431000 Nabava opreme	vrednost projekta	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Dotacija SZ Križevci za nabavo športne opreme	občinski proračun	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

19 IZOBRAŽEVANJE	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	663.918,49 €	491.351,09 €	479.927,56 €
občinski proračun	254.296,41 €	181.546,52 €	194.116,77 €	
državni proračun	348.178,77 €	46.470,69 €	- €	
Držav .prorač.-EU	61.443,31 €	263.333,88 €	285.810,79 €	

19029001 Vrtci

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI

4323001 Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Križevci	vrednost projekta	2.000 €	2.000 €	1.235 €
	občinski proračun	2.000 €	2.000 €	1.235 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcu je bila nakazana dotacija v višini 1.235 €

19039001 Osnovno šolstvo

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

4323000 Investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci	vrednost projekta	11.700 €	50.000 €	47.206 €
Nabava projektorjev, nabava računalniške in programske opreme, pametne table 10.000 € ;namestitev sončne elektrarne na streho 4.774 € (istočasno na prihodkovni strani prihodek od REA SOLAR za najemnico);Sanacija strelovoda – 7.219 €. Sanacija toplovoda v šoli – 4.835 €. Zunanja ureditev in dodatna dela pri izvajanju energetske sanacije OŠ Križevci, ki niso bila predmet projekta in ne sofinanciranja-20.378 €	občinski proračun	11.700 €	50.000 €	47.206 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	vrednost projekta	556.468,49 €	423.851,09 €	431.487 €
v letu 2014 so bila izvedena dela v vrednosti 431.406,56 €, Skupna vrednost projekta skupaj z izdelavo projektne dokumentacije je znašala 765.693,50 € (delež občine je bil 226.072,50 € , sofinancerki delež Ministrstva in sredstev EU pa 539.621	občinski proračun	146.846,41 €	114.046,52 €	145.676 €
	RS-EKS 962210	348.178,77 €	263.333,88 €	253.356 €
	RS-EKS 962410	61.443,31 €	46.470,69 €	32.455 €

420801 Investicijski nadzor	vrednost projekta	33.750 €	15.500 €	- €
	občinski proračun	33.750 €	- €	- €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

realizacija investicijskega nadzora je vključena v strošek posamezne investicije

20 SOCIALNO VARSTVO	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	2.900 €	4.800 €	4.800 €
občinski proračun	2.900 €	4.800 €	4.800 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2008 FINANCIRANJE DELOVANJA OORK LJUTOMER

431000 Investic. transferi neprofitnim organizacijam				
vrednost projekta	2.400 €	4.800 €	4.800 €	
občinski proračun	2.400 €	4.800 €	4.800 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

Za odplačilo kredita za nakup prostora za delovanje OORK je občina Križevci v letu 2014 nakazala svoj delež za leto 2013 in leto 2014.

5000 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	€ 20.000	€ 10.000	9.827 €
občinski proračun	€ 20.000	€ 10.000	9.827 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

4315002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	vrednost projekta	20.000 €	10.000 €	9.827 €
Na podlagi predloga Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je upravljavec stanovanj Občine Križevci, se izvedejo potrebne investicije. Predlog obravnava Odbor za stanovanjske potrebe občine Križevci. V letu 2014 so bila opravljena manjša investicijska vzdrževanja v skupni vrednosti 9.827 €	občinski proračun	20.000 €	10.000 €	9.827 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	PP/Projekt/Vir	2.013	2.014	Realizirano 2014
	vrednost projekta	480 €	480 €	342 €
občinski proračun	480 €	480 €	342 €	
državni proračun	- €	- €	- €	
ostali viri	- €	- €	- €	

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

06009 INVESTICIJSKI ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV

4320003 OBČINA Ljutomer - Inšpektorat	vrednost projekta	480 €	480 €	342 €
Za investicijske odhodke je bilo porabljenih 342 €.	občinski proračun	480 €	480 €	342 €
	državni proračun	- €	- €	- €
	ostali viri	- €	- €	- €