

III.
NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta oz. naprej. Če se projekt še nadaljuje, NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta.

S sprejemom proračuna za leto 2020 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Križevci za leto 2020-2024 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2020 ustrezno prilagodil oziroma spremenil. Vse spremembe NRP po rebalansu so bile narejene na podlagi sklepov župana.

Obrazložitve so podprte s priloženo tabelo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

V letu 2020 je bil nabavljen namizni računalnik in monitor– skupaj **1.027,14 €**.

Izvedena so bila vzdrževalna dela in sicer pretapečiranje stolov v sejni sobi – skupaj **2.155 €**.

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV

V letu 2020 so stroški za nabavo opreme znašali **205,60 €**.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

V letu 2020 je bil nabavljen nov prenosni računalnik za potrebe CZ ter oprema v vrednosti **1.838,80 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)

V letu 2020 je bila odvedena taksa v poseben proračunski sklad v višini **10.178,14 €**. Za sofinanciranje nabave opreme je bilo porabljenih 14.301,33 €. V skladu je na dan 31.12.2020 ostanek sredstev takse še 4.396,55 €

07007 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

V letu 2020 so bila sredstva nakazana PGD Logarovci in PGD stara Nova vas vsakemu po 5.000 €.

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU

Za nabavo gasilskega vozila je bil **PGD Kokoriči** nakazan sofinancerski del občine v višini **3.473,54 €** in **PGD Logarovci** v višini **12.783,50 €**. Ostala sredstva v višini **21.335,50 €** so bila namenjena po sklepu OGZ Križevci za sofinanciranje PGD pri nabavi opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 INVESTICIJE IN INVESTIC. VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH

Obnova mostu na JP 724 321 (v Finediki proti Remizi)

V celoti je bil izgrajen nov most širine 6m z obojestranskim robnim pasom za pešce v širini 1,0 m. Skupen strošek je znašal 85.202,29 €, od tega gradbena dela **76.988,56 €**, nadzor 2.084,14 € ter projektna dokumentacija 6.129,59 €.

Ureditev parka pred občinsko zgradbo

Z rekonstrukcijo je osrednji park pred občinsko zgradbo v Križevcih dobil novo podobo z novo zasaditvijo dreves, travnatih površin, tlakovanih poti, postavitvijo betonske klopi ter na novo urejeno razsvetlavo. Vrednost gradbenih del je znašala **104.922,79 €**, nadzor 913,35 € in projektna dokumentacija, ki je bila narejena že v letu 2019, 7.290,56 €. Celotna vrednost ureditve parka znaša tako 113.126,70 €.

Rekonstrukcija LC 388 061 Sveti Jurij - Buččovci

V letu 2020 je bil obnovljen odsek od konca naselja do nadvoza proti naselju Zasadi. V dolžini 390 m in širini 5,5m z urejenimi bankinami in ureditev kolesarske steze izven nivoja ceste. Skupna vrednost obnove je znašala 243.913,73 €, od tega gradnja **241.635,72 €** in nadzor 2.278,01 €.

Obnova LC 344 031 Turjanski vrh-Zasadi

Obstoječa lokalna cesta, ki poteka od meje z Občino Radenci do začetka naselja, je bila že v slabem stanju. Obnovljeno je bilo cestišče, ki poteka skozi gozd v dolžini 344 m in širine 3,5 m z ureditvijo dovozov in odvodnjavanja.

Skupna vrednost obnove je znašala 85.831,67 €, od tega gradbena dela **80.719,65 €**, nadzor 545,27 € in projektna dokumentacija 4.566,75 €.

Sanacija JP 724291 in JP 724295 v Križevcih

Ob zamenjavi vodovoda Križevci - Stara Nova vas in zaradi predhodnih investicij v komunalno infrastrukturo (kanalizacija, optika) sta bili javni poti uničeni. Potrebno je bilo izvesti sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja in asfaltne prevleke. Uredili sta se v dolžini 284 m in širini 3,2 m. Obnovilo se je dotrajano odvodnjavanje, uredili so se jaški in ponovno profilirali obstoječi jarki. Končna vrednost investicije je znašala 55.529,15 € od tega gradbena dela **54.814,24 €** in nadzor 714,91 €.

Izgradnja JP 724 191 v naselju Lukavci

Zaradi pravilnega priključevanje iz javne poti na lokalno cesto Lukavci – Cezanjevci in tudi zaradi ureditve lastništva, se je izvedla ureditev dela javne poti v dolžini 35 m in širini 3,5 m z bankinami širine 0,5m in razširitvami v priključkih. Vrednost del je znašala **4.683,36 €**.

Obnova dela javne poti JP 724 341 Stara Nova vas – Dobrava

Zaradi dotrajanosti in povečanih udarnih jam in mrežastih razpok obstoječega dela javne poti proti naselju Dobrava, se je pristopilo k sanaciji dela v dolžini 77 m. V tem delu je zajet tudi prehod čez železniško progo.

V ovinku pred preходом se je izvedla razširitev na 4,0 m, preostanek poti pa v širini 3,5m. Zamenjan je bil tako spodnji kot zgornji ustroj cestišča. Razširile so se bankine na 75 cm. Vrednost obnove je znašala **23.011,07 €** od tega gradnja 22.402,17 € in nadzor 608,90€.

Ureditev javne poti JP 724 197 v Lukavcih

Obstoječa javna pot JP 724197 v Lukavcih v dolžini 170 m je bila v gramozirana. Uredil se je spodnji in zgornji ustroj ceste ter izvedel asfaltni zaključni sloj v širini 3,5m z ureditvijo bankin in čiščenjem obstoječega jarka. Položila se je tudi tlačna cev za kasnejšo priključitev fekalnega hišnega črpališča za potrebe stanovanjske hiše.

Skupna vrednost ureditve javne poti je znašala **48.048,78 €**, od tega gradnja 44.590,98 €, nadzor 1.217,80 € in projektna dokumentacija 2.240,00 €.

V Bučecovcih je bilo postavljeno novo avtobusno postajališče v vrednosti **3.572,62 €**

13029004 Cestna razsvetljava

13011 GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Zamenjava svetilk javne razsvetljave na trasi Križevci -Vučja vas

Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas-Križevci smo v letu 2020 zamenjali z LED tehnologijo 50 svetilk javne razsvetljave, s čemer bomo prihranili pri porabi električne energije in pri vzdrževanju obstoječih svetilk. V naslednjih letih bomo na podlagi prihrankov lahko zamenjali še ostale svetilke vzdolž regionalne ceste in pozneje še znotraj naselij. Strošek zamenjave je znašal **15.755,17 €**.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV

-Izločitev sredstev iz najemnin za odlagališče in opremo CEROP v namenski sklad **32.459,08**, kolikor so znašali prihodki v letu 2020 iz tega naslova. Izvedene so bile investicije v višini **15.603,43 €**. Tako je stanje sklada na dan 31.12.2020 v višini 121.695,58 €.

Širitev zbirnega centra Ljutomer- v začetku leta je zapadel v plačilo račun za ureditev razsvetljave nove nadstrešnice, ki je bila izvedena konec leta 2019 v znesku **948,56 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMA IN SČN

- Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali- **490,90 €**
- Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer in kanal.sistema -**21.823,06 €**
- -sofinanciranje malih čistilnih naprav **2.000 €**. Na razpis za sofinanciranje sta se v mesecu decembru 2020 prijavila 2 občana , ki sta zgradila lastno malo čistilno napravo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

16003 VODOOSKRBA

V letu 2020 je bilo popravljenih ali zamenjanih 16 hidrantov. Vrednost investicijskih del je znašala **14.011,48 €**

Zamenjava vodovoda Križevci Stara Nova vas

V letu 2019 se je pričela **II. faza** - bil je saniran odsek od vrtca Križevci do ceste proti Gajiču. V letu 2020 so bile zamenjane cevi do gasilskega doma v Iljaševcih. V letu 2019 je znašal strošek gradnje, nadzora in dokumentacije 105.049,78 €, v letu 2020 pa še **87.403,49 €**. Skupna vrednost zamenjave AC cevi II. faza je skupaj tako znašala 192.453,27 € (gradnja 185.417,56 €, nadzor 3.085,71 in dokumentacija 3.950,00 €)

Pričela se je tudi **III. faza - od gasilskega doma Iljaševci do trase v Stari Novi vasi** v dolžini 990m. V letu 2020 so se izvedla dela v višini **131.801,60** . Investicija bo zaključena v letu 2021.

Izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevcih

Ob zamenjavi azbestno cementnih cevi v novem naselju v Križevcih, se cevi niso zamenjale v celoti, ker en lastnik parcele ni dal soglasja. Določena je bila nova trasa vodovoda v dolžini 181 m, cevi dimenzije DN100. Istočasno je bilo obnovljenih 11 priključkov. Vrednost investicije je znašala **20.268,13 €**.

Vodovod v Kokoričih proti Berkovskim Prelogom

Zaradi prenizkega tlaka v Berkovskih Prelogih in delu Kokorič je bil zaradi izboljšanja tlačnih razmer zamenjan obstoječi vodovod v dolžini 1.235 m, ker je le-ta na več mestih puščal. Vrednost investicije je znašala **77.002,80 €**. (gradnja 73.632,80 €, nadzor 1.100,00 in dokumentacija 2.270,00 €)

Zamenjava vodovoda v Berkovskih Prelogih

Obstoječe cevi, ki so bile starejše od 40 let so že na več mestih puščale. Zamenjane so bile cevi v dolžini 339 m. Na koncu linije je bil nameščen podzemni hidrant, ki bo služil izpiranju cevovoda. V sklopu te investicije so se zamenjali tudi preostali hišni priključki. Vrednost del je znašala **22.773,07 €** (gradnja 22.423,07 €, nadzor 350,00 €)

Vodovod Vučja vas –Zasadi-povečanje tlaka

Investicija ni bila izvedena. Z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi na relaciji Križevci – Stara Nova vas se predvideva, da bi se povečal tlak v ceveh na tem področju. Zamenjava salonitnih cevi in prevezave hišnih priključkov bodo dokončane v letu 2021. Takrat bo tudi znano, ali je dotično investicijo potrebno izvesti ali ne.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16002 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE

Uredil se je asfaltirani plato za zabojnike za smeti – **7.658,06 €**.

16039003 Objekti za rekreacijo

16021 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI

V letu 2020 je bil v parku doživetij postavljen objekt gostinski lokal s teraso. Vrednost objektov z opremo je znašala **79.359,97 €**.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Na večstanovanjskem objektu v Križevci 34 a, kjer je Občina Križevci lastnik 2 stanovanj in 2 poslovnih prostorov (ambulanta splošne medicine in zobna ambulanta), je bila izvedena toplotna izolacija fasade, zamenjana streha na nadstrešku pred vhodom, zamenjana so bila tudi okna na stopnišču. Skupni strošek občine z nadzorom in vodenjem investicije je znašal **26.827,73 €** (račun v višini 482,00 € je bil plačan v začetku leta 2021). Investicija je bila sofinancirana s strani Eko sklada v višini 4.143,77 € (nakazilo v začetku leta 2021).

V Večstanovanjski stavbi v Logarovcih so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela kot zamenjava grelnika vode, zamenjava notranjih vrat v stanovanju, beljenje stanovanj, obnova parketa, sanacija kopalnice – **14.894,21 €**

Večja investicija je bila zamenjava dotrajanega oljnega kotla v Logarovcih. Strošek je znašal **11.451,51 €**.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18028 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ

V letu 2019 je bila v Anini kapeli zraven cerkve urejena in opremljena spominska soba dr. Matije Slaviča. Preko LAS Prlekije smo na razpisu kandidirali za sofinancerska sredstva s projektom PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA (Prlek-veki ded). Celotna vrednost projekta je ocenjena na 37.260 € (od tega sofinancerski delež 21.429 €, lastna sredstva v višini 15.831 €). V letu 2019 so bili realizirani odhodki v višini 18.890 €.

Aktivnost v letu 2020 je obsegala vsa pripravljalna in raziskovalna dela za vsebino filma, snemanje na terenu, kjer so se posnela tudi pričanja in spomini še živečih prič, ki so živele in delale z dr. Slavičem, celostna obdelava posnetega gradiva ter montaža videopredstavitve. Strošek je znašal **17.541,80 €**.

Sofinancerski delež v višini 21.420 € bo nakazan v letu 2021.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

18024 NAKUP, GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN KUTURNIH CENTROV

V kulturni dvorani so konec leta 2019 bile sanirane stopnice. Račun v višini **230,00 €** je bil plačan v začetku leta 2020.

Investicijsko vzdrževalna dela v »valilnici« v Ključarovcih se v letu 2020 niso izvajala.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcu je bila nakazana dotacija v višini **14.800 €** za nabavo podlog proti poškodbam na terasah, pleskanje igralnic, zamenjava videocentrale.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI – 39.056,40 €

V letu 2020 je bilo izvedenih več investicijskih del in nabave opreme:

- nabava računalnikov in IKT opreme – 3.136 €
- sanacija strehe na telovadnici – 5.066 €,
- obnova sanitarij za dečke – 25.713 €
- obnova kuhinjskega razdelilnega pulta – 4.296 €
- nabava lončarskega vretena – 854 €