

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta oz. naprej. Če se projekt še nadaljuje, NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta.

S sprejemom proračuna za leto 2022 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Križevci za leto 2022-2026 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2022 ustrezno prilagodil oziroma spremenil. Vse spremembe NRP po rebalansu so bile narejene na podlagi sklepov župana.

Obrazložitve so podprte s priloženo tabelo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB166-17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV ZA OBČINSKO UPRAVO

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup računalniške in programske opreme.

V letu 2022 je bilo nabavljeno:

- osebni računalnik in ekran v skupni vrednosti 1.224,88 €,
- zamenjane so bile luči v poslovnih prostorih občine – 1.169,99 €

Cilji v letu 2022.

Zagotoviti najnujnejšo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz. zastarele opreme. Nabaviti opremo, za prezentacijo projektov, ki se izvajajo v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi

Ob166-17-0061 NABAVA OPREME-MIR

Sredstva so bila namenjena za nabavo strojne in programske računalniške opreme za delovanje medobčinskega inšpektorata. Občina Križevci je financirala stroške nabave po razdelilnem ključu v višini 16 %.

Cilji v letu 2022:

Zagotoviti opremo, potrebno za nemoteno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva. Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz. zastarele opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni v letu 2022 so bili v celoti realizirani

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OBI166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE

Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci, so se vsa sredstva v višini 3.500 € namenila za nakup opreme prostovoljnim gasilskim društvom

Cilji v letu 2022:

Vzdrževanje in nakup opreme in redna usposabljanja enot Civilne zaščite

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil realiziran v celoti

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OBI166-17-0004-OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Gre za namenska sredstva požarne takse (iz zavarovalnih premij požarnega zavarovanja), ki se izločijo v poseben sklad. Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob sofinanciranju PGD. V letu 2022 je bilo v sklad izločenih 9.920,66 eur.

Cilji v letu 2022:

Oblikovanje sklada iz namenskih sredstev

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani

OBI166-17-0005 SOFINANCIRANJE OBNOVE VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA

V skladu z večletnim investicijskim planom GZ Križevci za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov so namenska sredstva bila nakazana PGD Boreci 5.000 € in PGD Vučja vas 5.000 €.

Cilji v letu 2022:

Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri obnovi in vzdrževanju objektov

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani

OBI166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN OPREME

Na podlagi plana investicij GZ Križevci v gasilska vozila, gasilsko zaščitno opremo in orodja se je skupaj s sredstvi požarnega sklada konta 07005 – *Požarna taksa* sofinancirala nabava gasilske opreme. Sredstva so se nakazala neposredno Prostovoljnim gasilskim društvom na podlagi ponudb in izdanih naročilnic dobaviteljev opreme.

Nabavilo se je 15 kosov zaščitnih oblek, 17 parov zaščitnih gasilskih škornjev, 36 parov zaščitnih gasilskih rokavic, 14 zaščitnih gasilskih čelad, 2 muljni črpalki, 1 motorna žaga, 2 prenosni motorni črpalki ter ostale gasilne armature..., v skupni vrednosti 45.376,70 € s sofinanciranjem PGD

Cilji v letu 2022:

Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri nabavi vozil in opreme

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa, prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje nabave opreme

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB166-18-0006 OBNOVA JP 724 131 V BERKOVCIH do hš. 29

Cesta je bila v makadamski izvedbi z urejenim odvodnjavanjem z obcestnimi jarki. Je dovozna cesta do ene hiše v naselju Berkovci v dolžini 551 m. Širina makadamskega cestišča je bila cca 2,5 m z bankinami. Sama cesta je dobro vzdrževana, po zimskem času se pojavijo lokalne manjše udarne jame, ki pa se sproti sanirajo z vsakoletnim navozom drobljenca. Izvedla se je razširitev ceste, zamenjava celotne voziščne konstrukcije vključno s posteljico, izvedba asfaltne vozišča v širini 3,5 m s bankinami na obeh straneh minimalne širine 0,5 m. Obnovili so se obcestni in zaledni jarki ter izvedli novi prepusti na kmetijske površine. Končna vrednost investicije je znašala **199.333,09 €** (od tega gradnja 195.801,47 € in projektna dokumentacija 3.531,62 €). Izvajalec je bil Zidarstvo Maučec d.o.o. Ker konec leta še niso bile odpravljene pomanjkljivosti in predana dokumentacija, se investicija vodi še v teku.

OB166-19-0015 ASFALTIRANJE DELA JP 724 363 V STARI NOVI VASI, 160 m

Na cesto je neposredno vezanih 6 hiš in je v dolžini 160 metrov asfaltirana, nadaljuje se makadam za dostop do kmetijskih zemljišč, ter povezava do Bučočovcev preko nivojskega prehoda z železniško progo. Cesta je imela po celem delu asfaltne površine mrežaste razpoke in posedke. Prav tako so se na tem delu v celoti uničile bankine, odvodnjavanje tega odseka je urejeno z obcestnim jarkom. Izvedla se je celotna rekonstrukcija cestnega telesa oziroma spodnji in zgornji ustroj ceste z ureditvijo bankin in izvedbo nove asfaltne površine v širini 3,5m. Uredil se je tudi odvodni jarek. Končna vrednost investicije je bila **50.112,74 €** (gradnja 49.382,06 €, nadzor 730,68 €). Izvajalec je bilo podjetje Nograd-Lotmerk d.o.o

REKONSTRUKCIJA CEST V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH (OB166-21-0004, OB166-21-0005 in OB166-21-0006)

Na ulice v novem naselju Križevci je neposredno vezani 58 hišnih števil. Ulice se na koncih stacionaže končajo in nimajo povezovalne funkcije na druge ulice. V celotni dolžini cest so bile mrežaste razpoke vozišča ter večji posedki na mestih, kjer se je pred 18 leti vgrajevala fekalna kanalizacija. Ceste-ulice, so bile potrebne celotne prenove spodnjega in zgornjega ustroja ceste brez širjenja vozne površine, z ureditvijo odvajanja površinskih vod s cestišča v obstoječo meteorno kanalizacijo. V letu 2022 so se uredile naslednje ceste- JP 724 236 v dolžini 200 m (h.š. 69-72), JP 724 237 v dolžini 104 m (h.š. 81-87), in JP 724 235 v dolžini 66 m (140-143). Rekonstrukcija je obsegala celotno zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja. Izvedla se je nova asfaltna podlaga v širini minimalno 3,5m s bankinami na obeh straneh, širine minimalno 0,5m. Odvodnjavanje se je reševala lokalno in po potrebi.

Končna vrednost rekonstrukcij znaša skupaj **128.086,60 €** (gradnja 125.103,58 € in nadzor 2.983,02 €) Izvajalec je bilo podjetje Nograd-Lotmerk d.o.o., nadzor je izvajal Štefan Rajnar s.p.

OB166-18-0005 OBNOVA JP 724 365 V BUČEČOVCIH

Na predmetno cesto je priključenih 12 hiš. Na odseku dolžine 200 m so bile vidne mrežaste razpoke po celotni dolžini ceste, na robovih asfalta pa so se pojavljale že vidne močne deformacije z lokalnimi udarnimi jamami. Na celotni dolžini je v preteklosti bilo veliko prečnih prekopov, ki so se pričeli tudi posedati. Izvedla se je celovita rekonstrukcija, kar pomeni zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste. Cesta je bila široka 3,0 m. Z novo asfaltno podlago smo jo razširili na 3,5 m vozne površine, zaradi težkega prometa, kmetijske mehanizacije. Uredile so se tudi bankine v širini 0,75 m. Odvodnjavanje ceste se je izvedla na novo in se speljala v že obstoječo meteorno kanalizacijo. Skupna vrednost investicije je znašala **177.848,26 €** (gradnja 171.446,12 €, nadzor 1.583,14 €, dokumentacija 4.819,00 €). Izvajalec je podjetje Legartis d.o.o., nadzor je izvajal Aken ing. do.o.o. Investicija se vodi v teku.

OB166-21-0016 IZGRADNJA JP 724 233 ZA DOSTOP DO NOVIH PARCEL V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH

Zaradi zanimanja za gradnjo stanovanjih hiš na novo izmerjenih parcelah št. 558, 558/7 in 558/10 k.o. Križevci ter 27/5 k.o. Boreci, je Občina Križevci bila primorana na novo zgraditi cesto, ki pomeni nadaljevanje ceste JP 724 233 v Križevcih. Zgradila se je cesta v dolžini 157 m in širine 3,5m, po prenosu lastništva teh parcel na Občino Križevci. V projekt je bila vključena tudi izgradnja vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, IKT in javna razsvetljava. Trenutno je cesta v fazi izvedbe. Asfaltiranje je predvideno v mesecu marcu, ko se odprejo asfaltne baze. Trenutna vrednost investicije je **100.436,84 €** (gradnja 93.662,69 €, varnostni načrt 880,00 € in projektna dokumentacija 5.894,15 €).Končna vrednost investicije še ni znana, ker je še investicija v teku.

OB166-17-0026-REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE R2-439 KRIŽEVCI - SENARSKA, odsek 1303 Križevci - Žihlava od km 1.3+63 do km 2.8+17

Pododsek: Lukavci – Ključarovci dolžine 2.700m

Na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom, Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem, Občino Križevci in izvajalcem del, Pomgrad d.d., Murska Sobota, s partnerjem Komunala slovenske gorice d.o.o., se v letu 2022 začne celotna rekonstrukcija državne ceste R2 – 439 skozi naselje Lukavci do križišča Ključarovci. Pogodbena vrednost del znaša 4.812.363,54 €. Skladno s podpisanim sporazumom med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Križevci, številka DRSI št.:2341-16-00140 z dne 28.09.2016, mora Občina zagotoviti **1.080.963,79 € sofinancerskega deleža** za izgradnjo pločnikov, kolesarskih poti, zamenjavo vodovoda in izgradnjo vodovoda ter javne razsvetljave ob rekonstrukciji predmetne ceste. Projekt se bo izvajal na podlagi projektne dokumentacije: PZI Rekonstrukcija ceste R2-239 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in AP, št 1000, ki ga je izdelal Lineal d.o.o.

V naselju Lukavci se izvaja rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje, urejajo se prepusti, javna razsvetljava, vodovod in prestavila se je tudi vaška kapela. Gre za najdražji del investicije v sklopu tega projekta..

Med naseljema Lukavci in Ključarovci se tudi že izvaja rekonstrukcija vozišča, pločnik desno (hodnik za pešce in kolesarska steza), uredila se bo skupna površina za kolesarske in pešce, avtobusno postajališče, odvodnjavanje, javna razsvetljava, zamenjava vodovoda ter zaščita in prestavitev obstoječih komunalnih vodov.

V Ključarovcih se je rekonstruiralo vozišče, uredil pločnik desno (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), uredilo odvodnjavanje, prepust, javna razsvetljava ter vodovod.

Vrednost del na cesti do konca leta znaša **125.678,21 €**. Investicija ni bila izvedena v planiranem obsegu.

Cilji v letu 2022:

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji pri nekaterih cestah so bili doseženi v celoti, rekonstrukcija R2-439 se nadaljuje v letu 2023, cesti v Berkovcih in v Bučočovcih sta bili zaključeni z izjemo predaje dokumentacije in odprave pomanjkljivosti, cesta v Križevcih pa se gradnja nadaljuje v letu 2023.

13029004 Cestna razsvetljava

OBI66-20-0003 ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE Z LED TEHNOLOGIJO

Ob trasi regionalne ceste R1 -230 Vučja vas-Križevci je postavljenih 271 svetilk javne razsvetljave, na letni ravni porabijo za približno 21.000 € električne energije. ter so neskladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

V letu 2022 se je ob regionalni cesti R2 -230 na pod odseku Stara Nova vas - Vučja vas zamenjalo 80 svetilk v vrednosti **17.292,64 €**.

Strošek nadzora in izdelavo dokumentacije je znašal **1.461,36 €**.

Cilji v letu 2022:

Zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti dosežen.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OBI66-20-0018 PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA

akronim:kulTUR=naTURA

Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turističnim društvom Veržej in Zavodom Marianum, smo se prijavi na 5. javni poziv LAS Prlekija. V sklopu projekta je Občina Križevci že v letu 2021 kupila info box, ki je bil postavljen ob parkirišču pred cerkvijo. Preko info boxa se lahko turisti in domačini seznanijo z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi v občini. Preko info boxa so dostopne vsebine o turističnih točkah v občini, lokalnih ponudnikih, prenočitvenih kapacitetah, gastronomski ponudbi itd. Gre za nek nadomestek turistično informacijskega centra, kjer se uporabnik seznanj s turistično ponudbo občine.

Podpisana je bila tudi pogodba o vzdrževanju spletnega sistema.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 70% upravičenih stroškov brez DDV. Občina Križevci je konec leta posredovala zahtevek za sofinanciranje.

Cilji v letu 2022:

Postavitev info boxa z vsebinami

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Projekt je bil izveden. Info box je bil postavljen, naložene so bile vsebine o turističnih točkah. Sofinancerski delež bo nakazan v letu 2023.

OB166-20-0019 VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI; akronim: PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2

Tudi s tem projektom smo se prijavili na 5. Javni poziv. Operacija pomeni nadaljevanje celostne ureditve območja ŠRC Boreci s ciljem uresničiti javni interes po urejeni turistični infrastrukturi, pospešiti razvoj turizma in s turizmom povezanih storitev in dejavnosti ter s tem zagotoviti uspešen lokalni razvoj, ki temelji na zagotavljanju visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja. Izvedena je bila sanacija in ureditev opuščene gramoznice Kamešnica, ki se je oblikovala v prijeten naravni prostor za rekreacijo in sprostitve. Tako se je tematsko zaokročila ureditev območja Parka doživetij Križevci. Skupaj s partnerji ŠD Križevci in podjetnikom Gostilna Zorko bodo aktivnosti operacije usmerjene v razvoj programov športnih in rekreativnih aktivnosti, razvoj dopolnilnih storitev za obiskovalce ter v promocijske in komunikacijske aktivnosti, namenjene podpori trženju turistične ponudbe parka.

V letu 2021 se je v večjem obsegu uredila potka ob Kamešnici, uredil prostor na brežini in okrog gramoznice kot prijetno sprehajališče, rekreacijski prostor, prostor za počitek in druženje ter za ribolov.

V letu 2022 so bili nameščeni plavajoči pontoni in nameščene klopi in koši. Pri izvedbi so v večji meri uporabljeni naravni in lokalno dobavljivi materiali. Vrednost gradbenih del po pogodbi je v letu 2022 znašala **59.198,37 €**, stroški nadzora in inženiringa v višini **1.017,92 €**. Skupna vrednost projekta je znašala 187.998,84 €.

Cilji v letu 2022:

Izvesti predvidene aktivnosti in zaključiti projekt

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Večji del projekta je bil izveden konec leta 2021, dokončan je bil v letu 2022, ko se je namestila še urbana oprema (klopi, koši), v vodo se bodo splavile pontonske ploščadi. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB166-20-0020 GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA; akronim: OKUSI PRLEKIJE

GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA; akronim: OKUSI PRLEKIJE Septembra 2020 je bila oddana vloga za prijavo operacije na 6. javni poziv LAS Prlekija. Vlagatelj projekta/operacije je Prleška razvojna agencija giz, občine Apače, Radenci, Gornja Radgona, Veržej, Križevci, Razkrižje, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici pa so partnerji v projektu. Občina Križevci je v letu 2022 kupila zvezdasti šotor in izvedla določene aktivnosti in prireditve. Stroški nabave šotora so znašali **3.858,91 eur**.

Cilji v letu 2022:

Nakup zvezdastega šotora, izvedba določenih aktivnosti in prireditev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil skoraj v celoti dosežen. Določene aktivnosti v sklopu celotnega projekta se bodo izvedle še v letu 2023. Konec leta je bil poslan zahtevek za sofinanciranje. Sredstva bodo nakazana v letu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB166-17-0033-SOFINANCIRANJE CEROP-SKLAD

-Občina Križevci vodi na kontu 90060 posebni sklad, kamor se prenesejo tudi namenski prihodki iz naslova amortizacije. V letu 2022 je bilo v sklad prenesenih **25.964,90 €** namenskih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB166-17-0034-KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV

-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov-**8.626,31 €**

OB166-17-0035-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI odvajanja odpadne vode-skupaj **25.929,47 €** (nadgradnja programske opreme na računalniku SČN, zamenjava dotrajanega mešala na SČN, zamenjava potopne črpalke, obnovitvena dela na napravi za dehidracijo blata na SČN)-Gre za namenska sredstva iz naslova najemnine za čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na osnovi plana izvajalca JP Prlekija, ki je potrjen s strani občine.

Cilji v letu 2022:

Zagotovitev rednega in investicijskega vzdrževanja na objektih SČN in kanalizacijskega sistema. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi.

OB166-17-0036-SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KRIŽEVCI

Občina Križevci je v letu 2014 sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE. Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši ,za katero uveljavljajo subvencijo. V letu 2022 so bila sredstva dodeljena trem upravičencem v skupni višini **3.000 eur**.

OB166-22-0006. IZGRADNJA KANALIZACIJE V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH -nove parcele ob JP 724 233

Istočasno ob izgradnji ceste JP 724 233 v novem naselju v Križevcih je bila zgrajena tudi fekalna kanalizacija PVC DN 200 SN 8 v dolžini 180 m. Vrednost je znašala **20.724,64 €**. Investicija še ni aktivirana in predana v upravljanje upravljalcu gospodarske javne infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB166-17-0046- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-OSKRBA S PITNO VODO

Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se sredstva namenjajo za odpravo napak na omrežju, ki se pojavljajo med letom-razna investicijska vzdrževanja in obnove ter zamenjava hidrantov:

Zamenjava hidrantov – 2.068,34 €

Investicijsko vzdrževanje na vodovodnem sistemu -3.993,17 €

OB166-17-0026- IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB R2-439

Ob rekonstrukciji R2-439 od črpališča v Lukavcih do križišča v Ključarovcih je bil zamenjan vodovod Duktal dn 150 v dolžini 850 m in Duktal dn 125 v dolžini 150 m – **103.466,85 €**; kot investicija v teku se vodi nadaljna rekonstrukcija vodovoda ob R2-439 v Lukavcih – **60.173 €**

OB166-20-0005 IZGRADNJA VODOVODA V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH (90-134, 120-130 in 140-118)-zamenjane so bile vodovodne cevi v novem naselju Križevci-I.faza veja Vrbnjak v skupni dolžini 254 m – 42.478,94 €

OB166-22-0004-REKONSTRUKCIJA VODOVODA V KRIŽEVCIH -proti naselju Gajič

Zaradi nenehnih defektov in pokanja salonitnih cevi, so bile v naselju Gajič v Križevcih v dolžini 103 m le-te zamenjane – **14.213,74 €**

OB166-21-0015-IZGRADNJA VODOVODAV BUČEČOVCIH, hš. 44 in 45

Konec leta je bil zgrajen vodovoda oz. priključna mesta v Bučečovcih hš. 44-45 v dolžini 126m. Vrednost je znašala **5.123,25 €**, vendar račun v letu 2022 še ni bil plačan.

OB166-21-0013-REKONSTRUKCIJA VODOVODA V KLJUČAROVCIH (ob železnici)

Delno je bil zamenjan vodovoda v Ključarovcih ob železniški progi v dolžini 79 m – **5.462,87 €**

OB166-22-0005 -IZGRADNJA VODOVODA V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH -nove parcele ob JP 724 233)

Hkrati z izgradnjo JP 724 233 v novem naselju v Križevcih je bil zgrajen vodovod – **15.709,44 €** (vodi se kot investicija v teku)

OB166-21-0014- REKONSTRUKCIJA VODOVODA V BUČEČOVCIH, hš. 34-37

-izgradnja vodovoda v Bučečovcih hš.34-37 v vrednosti **32.397,24 €** (vodi se kot investicija v teku)

Cilji v letu 2022:

Vzdrževalna dela in odprava napak na javnem vodovodnem omrežju, novogradnja vodovodnega sistema

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil delno dosežen.

Projekt OB166-21-0011-Rekonstrukcija vodovoda v Križevcih(hš 41-64 a) in OB166-21-0012 Rekonstrukcija vodovoda v Iljaševcih (hš. 1-5a) v planirani vrednosti 62.200 € ni bil izveden.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003Drugi programi na stanovanjskem področju

OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Konec meseca decembra 2021 je bila izvedena obnova kopalnice v stanovanju v Vučji vasi, plačilo je zapadlo v leto 2022, izvedena je bila rekuperacija v stanovanju v Logarovcih, zamenjana peč v stanovanju v Vučji vasi in okna na stopnišču v Vučji vasi. Skupni stroški so znašali **11.836,98 €**

Cilji v letu 2022:

Obnova stanovanj v skladu s planom upravljalca

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU

V letu 2022 so bila v Vrtcu Križevci izvedena investicijsko- vzdrževalna dela-zamenjava strehe na terasi v skupni vrednosti 3.000 €:

Cilji v letu 2022:

Zagotoviti sredstva za vzdrževalna dela v vrtcu Križevci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB166-17-0060- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

Na tej postavki so bila nakazana OŠ Križevci sredstva na podlagi zahtevkov za skupno 30.000 € in sicer za izdelavo in montažo 35 notranjih vrat v starem delu šole – 27.286,70 € ter stroške popravil sten in pleskanja v višini 2.713,30 €.

Cilji v letu 2022:

Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen.

		postavka	rebalans	veljavni	ZR	indeks	indeks
			2022	2022	2022	1	2
			1	2	3	3/1	3/2
			1.737.414	1.737.835	1.303.912	75	75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		89.500	89.500	3.188	3	3
0603	Dejavnost občinske uprave		89.500	89.500	3.188	3	3
06039002	Razpolaganje in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje obč. uprave		89.500	89.500	3.188	3	3
OB166-17-0001	Nakup računalnikov za občinsko upravo	06005	1.500	1.500	1.225	81	81
OB166-17-0002	Investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov	06005	5.000	5.000	1.170	23	23
OB166-17-0061	Nabava opreme -medobčinski inšpektorat	06009	3.000	3.000	793	26	26
OB166-21-0003	FKUPER za boljše okolje	06005	80.000	80.000	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		45.400	46.221	46.221	101	100
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		45.400	46.221	46.221	101	100
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		45.400	46.221	46.221	101	100
OB166-17-0003	Sofinanciranje nabave opreme civilne zaščite	07002	3.500	3.500	3.500	100	100
OB166-17-0004	Oblikovanje sklada za nabavo opreme zaščite in reševanja	07005	9.500	9.921	9.921	104	100
OB166-17-0005	Sofinanciranje obnove večnamenskih zgradb skupnega pomena	07007	10.000	10.000	10.000	100	100
OB166-17-0006	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme	07008	22.800	22.800	22.800	100	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		1.043.180	879.540	785.820	75	89
1302	Cestni promet in infrastruktura		1.043.180	879.540	785.820	75	89
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		1.018.360	854.720	761.005	75	89
OB166-17-0026	Izgradnja kolesarske steze ob R2-439	13005	350.000	186.360	125.610	35	67
OB166-18-0005	Obnova JP 724 365 v Bučečovcih	13005	192.000	192.000	171.446	89	89
OB166-18-0006	Obnova JP 724 131 Berkovci (proti Flajsinger)	13005	206.300	206.300	195.801	94	94
OB166-19-0015	Asfaltiranje dela JP 724 363 v Stari Novi vasi	13005	49.760	49.760	49.382	99	99
OB166-21-0004	Rekonstrukcija JP 724 236 Križevci -novo naselje (h.š. 69-72)	13005	68.500	68.500	68.055	99	99
OB166-21-0005	Rekonstrukcija JP 724 237 Križevci -novo naselje h.š. 81-87)	13005	37.800	37.800	37.742	99	99

OB166-21-0006	Rekonstrukcija JP 724 235 Križevci-novo naselje (h.š. 140-143)	13005	20.000	20.000	19.306	96	96
OB166-21-0016	Izgradnja JP 724 233 v Križevcih (dostop do novih parcel v novem naselju)	13005	94.000	94.000	93.663	99	99
13029004	Cestna razsvetljava		24.820	24.820	24.815	99	99
OB166-20-0003	Zamenjava svetilk javne razsvetljave z LED tehnologijo	13011	24.820	24.820	24.815	99	99
14	GOSPODARSTVO		117.734	117.734	63.057	53	53
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		117.734	117.734	63.057	53	53
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		117.734	117.734	63.057	53	53
OB166-20-0018	kulTUR=NAtura	14006	12.060	12.060	0	0	0
OB166-20-0020	Okusi Prlekije	14006	6.149	6.149	3.859	62	62
OB166-20-0019	Park doživetij 2	14007	99.525	99.525	59.198	59	59
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		100.000	100.000	80.826	80	80
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		100.000	100.000	80.826	80	80
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		30.000	30.000	25.965	86	86
OB166-17-0033	Sofinanciranje CEROP-sklad	15001	30.000	30.000	25.965	86	86
15029002	Ravnanje z odpadno vodo		70.000	70.000	54.861	78	78
OB166-17-0034	Kanalizacijski priključki uporabnikov	15004	6.000	6.000	5.208	86	86
OB166-17-0035	Investicijsko vzdrževanje GJI-odvajanje in čiščenje	15004	40.000	40.000	25.929	64	64
OB166-17-0036	Sofinanciranje MKČN	15004	3.000	3.000	3.000	100	100
OB166-22-0006	Izgradnja kanalizacije v novem naselju v Križevcih (nove parcele ob JP 724 233)	15004	21.000	21.000	20.724	98	98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		308.200	471.840	291.800	95	61
1603	Komunalna dejavnost		293.200	456.840	279.963	95	61
16039001	Oskrba z vodo		293.200	456.840	279.963	95	61
OB166-17-0046	Investicijsko vzdrževanje GJI-oskrba s pitno vodo	16003	30.000	30.000	6.061	20	20
OB166-17-0069	Povezovalni cevovod od vodohrana Vučja vas-Zasadi	16003	50.000	50.000	0	0	0
OB166-20-0005	Izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevcih (90-134,120-130 in 104-118)	16003	59.500	59.500	42.479	71	71
OB166-17-0026	Izgradnja kolesarske steze ob R2-439 (rekonstrukcija vodovoda)	16003	0	163.640	163.640	-	100
OB166-21-0011	Rekonstrukcija vodovoda v Križevcih, hš. 41-64 a	16003	40.430	40.430	0	0	0

OB166-21-0012	Rekonstrukcija vodovoda v Iljaševcih, hš.1-5a	16003	21.770	21.770	0	0	0
OB166-21-0013	Rekonstrukcija vodovoda v Ključarovcih (ob železnici)	16003	10.000	7.603	5.463	54	71
OB166-21-0014	Rekonstrukcija vodovoda v Bučečevcih, hš. 34-37	16003	30.000	32.397	32.397	107	100
OB166-21-0015	Izgradnja vodovoda v Bučečevcih, hš. 44 in 45	16003	5.500	5.500	0	0	0
OB166-22-0004	Rekonstrukcija vodovoda v Križevcih-proti naselju Gajič	16003	30.000	30.000	14.214	47	47
OB166-22-0005	Izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevcih-nove parcele ob JP 724 233	16003	16.000	16.000	15.709	98	98
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		15.000	15.000	11.837	78	78
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		15.000	15.000	11.837	78	78
OB166-17-0039	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	16017	15.000	15.000	11.837	78	78
19	IZOBRAŽEVANJE		33.000	33.000	33.000	100	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		3.000	3.000	3.000	100	100
19029001	Vrtci		3.000	3.000	3.000	100	100
OB166-17-0059	Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Križevci	19007	3.000	3.000	3.000	100	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		30.000	30.000	30.000	100	100
19039001	Osnovno šolstvo		30.000	30.000	30.000	100	100
OB166-17-0060	Investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci	19012	30.000	30.000	30.000	100	100