



### **III.**

## **NAČRT RAZVOJNÍH PROGRAMOV**

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024**

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta oz. naprej. Če se projekt še nadaljuje, NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta.

S sprejemom proračuna za leto 2024 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Križevci za leto 2024-2028 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2024 ustrezno prilagodil oziroma spremenil.

Obrazložitve so podprte s priloženo tabelo.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***

**OB166-17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME- OBČINSKA UPRAVA- 1.436,75 € plan (1.500,00 €)**

#### ***Cilji v letu 2024.***

Zagotoviti najnujnejšo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati dotrajano oz. zastarelo opremo.

V letu 2024 je bilo nabavljeno:

- osebni računalnik ter programska oprema v vrednosti 754,55 €,
- drobni inventar (UPS za zunanje napajanje osebnih računalnikov)-71,77 €
- GSM aparat – 610,43 €

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili doseženi

**OB166-17-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH ZGRADB IN PROSTOROV- 3.485,68 €, ( plan 3.500,00 €)**

#### ***Cilji v letu 2024.***

Zagotoviti vzdrževanje poslovnih prostorov v Križevcih in v Logarovcih za nemoteno poslovanje iz izvajanje storitev občanom.

- izdelava dokumentacije za podiranje hiše pri OŠ Križevci- 1.339,58 €
- zamenjava bojlerja za vodo na WC – 183,22 €
- popravilo senzorja luči na WC – 459,11 €
- zamenjava svetilk v pisarnah-270,35 €
- popravilo luči in stikal na stopnišču – 146,14 €
- popravilo strehe na obč.zgradbi – 783,53 €

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**OB166-17-0061 NABAVA OPREME-MIR – 115,17 € (plan 1.040.,00€)**

***Cilji v letu 2024:***

Zagotoviti opremo, potrebno za nemoteno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva. Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz. zastarele opreme. Občina Križevci je financirala stroške nabave po razdelilnem ključu v višini 16 %.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji zastavljeni v letu 2024 niso bili v celoti realizirani

**OB166-23-0010 SONČNA ELEKTRARNA NA OBČINSKI ZGRADBI:-913,35 € (plan 40.000,00 €)**

***Cilji v letu 2024.***

Postavitev sončne elektrarne na strehi kulturne dvorane ali občinske stavbe. V kolikor bi bila proizvodnja elektrike večja od porabe, bi se viški prerazporedili na druga odjemna mesta v lasti občine. Projekt glede umestitve je bil izdelan v letu 2023. V mesecu novembru 2023 se je pristopilo k pridobitvi soglasja za postavitev sončne elektrarne. V letu 2024 je planirana priprava projektov, izvedba razpisa in izgradnja.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji zastavljeni v letu 2024 niso bili v celoti realizirani. Narejen in plačan je bil PZI. Stroški so znašali 913,35 €. Moduli za sončno elektrarno so bili nameščeni na streho kulturne dvorane, niso pa bili priključeni. Priključitev in račun za elektrarno bo v letu 2025, ko bodo pridobljena vsa potrebna soglasja Elektra Maribor.

**OB166-23-001 NN PRIKLJUČEK:-29.032,69 € (plan 29.000,00 €)**

***Cilji v letu 2024:***

Ker je obstoječa moč omrežja občasno ( v času večjih obremenitev/porabnikov v kulturni dvorani) preslaba za ogrevanje občinske stavbe in kulturne dvorane s toplotno črpalko, je za nemoteno delovanje za zadostno moč električne energije potrebno izvesti nov NN priključek z zmogljivejšo trafo postajo.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Projekt je bil realiziran v celoti. Sredstva v višini 32,69 € so bila prerazporejena.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**OB166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE-3.500,00 €, (plan 3.500,00 €)**

Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci, so se vsa sredstva v višini 3.500 € namenila za nakup opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu

***Cilji v letu 2024:***

Vzdrževanje in nakup opreme in redna usposabljanja enot Civilne zaščite. Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci, so se vsa sredstva v višini 3.500 € namenila za nakup opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Plan je bil realiziran v celoti

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **OB166-17-0004-OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

Gre za namenska sredstva požarne takse (iz zavarovalnih premij požarnega zavarovanja), ki se izločijo v poseben sklad. Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob sofinanciranju PGD.

V letu 2024 je bilo izločeno v sklad 23.009,85 €, kolikor je znašal namenski prihodek. Poraba iz sklada je bila 26.426,22 €.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Oblikovanje sklada iz namenskih sredstev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Znesek je bil usklajen z dejanskimi namenskimi prihodki na kontu **7400012-23.009,85 €**

### **OB166-17-0005 SOFINANCIRANJE OBNOVE VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA**

V skladu z večletnim investicijskim planom GZ Križevci za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov so namenska sredstva bila nakazana PGD Bučecovci 5.000,00 € in PGD Lukavci 5.000,00 €.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri obnovi in vzdrževanju objektov

#### ***Ocena uspeha pri doseganju ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili realizirani

### **OB166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN OPREME**

Na podlagi plana investicij GZ Križevci v gasilska vozila, gasilsko zaščitno opremo in orodja se je skupaj s sredstvi požarnega sklada konta 07005 – Požarna taksa sofinancirala nabava gasilske opreme. Sredstva so se nakazala neposredno Prostovoljnim gasilskim društvom na podlagi ponudb in izdanih naročilnic dobaviteljev opreme.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri nabavi vozil in opreme

#### ***Ocena uspeha pri doseganju ciljev:***

Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa, prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje nabave opreme

*OB166-23-0012-SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE DOTRAJANIH GASILSKIH VOZIL-60.000,00 € (plan 60.000,00 €)*

Po potrjenem planu GZ Križevci glede zamenjave dotrajanih gasilskih vozil v posameznem gasilskem društvu, se je v letu 2024 sofinanciral delež nabave avtocisterne PGD Vučja vas, v višini 60.000 €.

**Cilji v letu 2024:**

Zamenjava dotrajanih gasilskih vozil.

**Ocena uspeha pri doseganju ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE**

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

*OB166-17-0026-REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CEST R2-439 KRIŽEVCI - SENARSKA, odsek 1303 Križevci - Žihlava od km 1.3+63 do km 2.8+17- 210.061,74 € (plan 210.400,00 €)*

**Pododsek: Lukavci – Ključarovci dolžine 2.700m**

Na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom, Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem, Občino Križevci in izvajalcem del, Pomgrad d.d., Murska Sobota, s partnerjem Komunala slovenske gorice d.o.o., se v letu 2022 začne celotna rekonstrukcija državne ceste R2 – 439 skozi naselje Lukavci do križišča Ključarovci. Pogodbena vrednost del znaša 4.812.363,54 €. Skladno s podpisanim sporazumom med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Križevci, številka DRSI št.:2341-16-00140 z dne 28.09.2016, mora Občina zagotoviti **1.080.963,79 € sofinancerskega deleža** za izgradnjo pločnikov, kolesarskih poti, zamenjavo vodovoda in izgradnjo vodovoda ter javne razsvetljave ob rekonstrukciji predmetne ceste. Projekt se bo izvajal na podlagi projektne dokumentacije: PZI Rekonstrukcija ceste R2-239 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in AP, št 1000, ki ga je izdelal Lineal d.o.o.

V naselju Lukavci se je izvedla rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo ( hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo ( kolesarska steza), odvodnjavanje, uredili so se prepusti, javna razsvetljava, vodovod in predstavila se je tudi vaška kapela.

Med naseljema Lukavci in Ključarovci se je izvedla rekonstrukcija vozišča, pločnik desno ( hodnik za pešce in kolesarska steza), uredila se je skupna površina za kolesarje in pešce, avtobusno postajališče, odvodnjavanje, javna razsvetljava, zamenjava vodovoda ter zaščita in prestavitve obstoječih komunalnih vodov.

V Ključarovcih se je rekonstruiralo vozišče, uredil pločnik desno ( hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo ( kolesarska steza), uredilo odvodnjavanje, prepust, javna razsvetljava ter vodovod.

Vrednost izvedenih del na cesti v letu 2024 je znašala **101.664,91 €**. (skupna vrednost izvedenih del do konca leta 2024 je 812.955,84 €)

Ob rekonstrukciji R2-439 je bil zamenjan vodovod– **108.396,83 €**

Investicija je bila izvedena v planiranem obsegu.

***Cilji v letu 2024:***

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, rekonstrukcija R2-439 je zaključena. Končna situacija bo izstavljena v letu 2025

***OB166-19-0017- OBNOVA JP 724 271 GAJIČ V KRIŽEVCIH- 256.653,04 €, plan (257.000 €)***

Izvedena je bila rekonstrukcija cestišča v dolžini 580 m in širini 3,5 m z ureditvijo bankin. Postavljenih je bilo tudi 8 novih kandelabrov javne razsvetljave. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., vrednost gradbenih del z javno razsvetljavo je znašala **256.653,04 €**.

***Cilji v letu 2024:***

Rekonstrukcija javne poti

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji je bil v celoti dosežen.

**13029004 Cestna razsvetljava**

***OB166-23-0003 POSTAVITEV SOLARNIH SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE***

Stroški nabave in postavitve LED svetilk s kandelabri v Zasadih je znašal 11.052,79 €.

***Cilji v letu 2024:***

Nabava in postavitve solarnih LED svetilk, kjer ni možna javna razsvetljava.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilj je bil dosežen.

**13029003 - Urejanje cestnega prometa-83.941,33 €**

***OB166-23-0008- E-POLNILNICE LAS PRLEKIJA - 20.381,19 € (plan 23.630,00 €)***

***Cilji v letu 2024:***

Povečati delež obnovljivih virov energije z postavitvijo e-polnilne postaje za dva avtomobila. Občina Križevci se je prijavila na razpis LAS Prlekije s projektom E-polnilnice Las Prlekija z namenom postavitve polnilne postaje za hkratno polnjenje dveh e-avtomobilov. Stroški so znašali 20.381,19 €. Polnilna postaja še ne deluje, ker do konca leta še ni bila podpisana pogodba z upravljalcem. Zahtevek za sofinanciranje in nakazilo sofinancerskega deleža bo v letu 2025.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji so bili delno doseženi. Polnilnici sta bili postavljeni, vendar še nista priključeni in predani v uporabo. Sofinancerski delež sredstev v višini cca. 16.000 € bo nakazan v letu 2025.

**OB166-23-0014 TURISTIČNA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA-53.006,80 € (plan 58.500 €)**

***Cilji v letu 2024:***

Urejanje cestne signalizacije, izdelava elaborata obvestilne in turistične signalizacije  
Stroški turistične obvestilne signalizacije in postavitve obvestilnih tabel z lamelami, so znašali 53.006,80 €.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**OB166-24-0002 OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA- 2.794,95 € (plan 2.800,00 €)**

***Cilji v letu 2024:***

Nadgraditi celotno prometno strategijo iz leta 2019. Začrtati ukrepe na področju prometa, s katerimi se želi doseči večjo stopnjo ureditve prometa po meri ljudi in tako zagotoviti višjo kakovost bivanja.

Občinska celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument, s katerim bo Občina Križevci nadgradila CPS iz leta 2019 ter načrtala učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa na območju občine, katerih cilj je z varnostnega vidika doseči večjo stopnjo ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo kakovost bivanja.

V letu 2024 so občina Ljutomer, kot nosilni partner ter občine Križevci, Veržej in Razkrižje ob sofinanciranju Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, pristopile k izvedbi občinske celostne prometne strategije kot dvoletnemu projektu. Izdelovalec je Razvojna agencija Sinergija d.o.o. Za občino Križevci pomeni skupno 28.000 € oz. lastni delež občine Križevci v višini 8.600 €.

V letu 2024 je bilo skladno s pogodbo izvedenih pet različnih tematskih delavnic, dve anketi prebivalcev ter izvedba razstave s ključnimi izzivi prometne varnosti udeležencev v prometu na območju občine Križevci. Dokončna izdelava OCPS s planiranimi aktivnostmi bo v letu 2025.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji so bili doseženi.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**OB166-17-0033-SOFINANCIRANJE CEROP-SKLAD**

-Občina Križevci vodi na kontu 90060 posebni sklad, kamor se prenesejo tudi namenski prihodki iz naslova amortizacije. V letu 2024 je bilo v sklad prenesenih **24.066,22 €** namenskih sredstev.

***Cilji v letu 2024:***

zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav v CERO Puconci z oblikovanjem posebnega sklada  
Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **OB166-17-0035-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE**

Sredstva v skupni višini **5.015,83 €** so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na osnovi plana izvajalca JP Prlekija, ki je potrjen s strani občine.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Zagotovitev rednega in investicijskega vzdrževanja na objektih SČN in kanalizacijskega sistema. Projekt ima značaj kontinuitete.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji so bili doseženi.

### **OB166-17-0036-SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KRIŽEVCI**

Občina Križevci je v letu 2014 sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE. Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero uveljavljajo subvencijo. V letu 2024 so bila sredstva dodeljena enemu upravičencu v višini **1.000 eur**.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Občanom občine Križevci sofinancirati nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilji so bili doseženi.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039001 Oskrba z vodo***

### **OB166-17-0046-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-OSKRBA S PITNO VODO**

Ob rekonstrukciji ceste in vodovoda v Lukavcih je bil zamenjan sekundarni vodovod – 603,90 €.

### **OB166-17-0045-VODOVOD SISTEM C**

Izvedeno je bilo popravilo pretoka na vodnem viru na Moti zaradi poplav - 318,50 €

### **OB166-17-0069-POVEZOVALNI CEVOVOD OD VODOHRANA Vučja vas-Zasadi**

Že v letu 2023 je bil zgrajen povezovalni cevovod od vodohrana Vučja vas -Zasadi. V letu 2024 je bila plačana končna situacija v višini 14.219,07 €. Skupna vrednost je znašala 35.756,90 €

### **OB166-21-0011-REKONSTRUKCIJA SEKUNDARNEGA VODOVODA KRIŽEVCI-ILJAŠEVCI-34.311,56 €**

Zamenjane so bile stare salonitne cevi v dolžini 132 m, 1 nadzemni hidrant in hišni priključki. Gradbena dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o.



#### **OB166-23-0013-ZAMENJAVA VODOVODA OB JP 724 271 GAJIČ V KRIŽEVCIH**

Ob rekonstrukcije javne poti so bile istočasno zamenjane tudi vodovodne cevi v dolžini 370 m in 2 nadzemna hidranta. Gradbena dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Vrednost je bila 25.110,82 €

##### ***Cilji v letu 2024:***

Zamenjava vodovodnega sistema ob hkratni rekonstrukciji javne poti

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilj je bil v celoti dosežen.

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### ***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju***

#### **OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ-26.929,57 € (plan 30.000 €)**

Izvedene so bile naslednje investicije in večja vzdrževalna dela v neprofitnih stanovanjih:

- dobava in montaža vodovodnih števcov na objektu v Logarovcih – 730,95 €
- popravilo vodovodne instalacije v Križevcih 3 b -781,48 €
- prezračevalna naprava in obnova kopalnice v Logarovcih – 9.186,69 €
- zamenjava kondenzacijskega plinskega kotla v Križevcih 3b- 5.009,11 €
- obnova kopalnice v Logarovcih – 6.892,31 €
- popravilo strehe po neurju v Logarovcih – 1.971,34 €
- dobava in montaža signalno varnostne naprave v zadrževalni sistem rezervoarja v Križevcih 34 in v Logarovcih – 1.320,27 €

##### ***Cilji v letu 2024:***

Obnova stanovanj v skladu s planom upravljalca

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

##### ***18059001 Programi športa***

#### **OB166-22-0002 REKONSTRUKCIJA TELOVADNICE PRI OŠ KRIŽEVCI**

- Izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci – **31.078,26 €**, od tega je bil sofinancerski delež Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini **29.766 eur**.

##### ***Cilji v letu 2024:***

V skladu z razpisom in DIIP pričeti z rekonstrukcijo telovadnice.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Zastavljeni cilji so bili realizirani

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

##### **OBI66-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU**

V letu 2024 so bila v Vrtcu Križevci izvedena vzdrževalna dela in nabavljeni regali v vrednosti **2.235,72 €**

-za novi prizidek k vrtcu je bila nabavljena oprema in pohištvo v višini **28.499,71 €**.

#### ***Cilji v letu 2024:***

Zagotoviti sredstva za vzdrževalna dela v vrtcu Križevci.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilj je bil dosežen.

##### **OBI66-22-0001 DOZIDAVA VRTCA KRIŽEVCI**

V letu 2023 je bila dokončana dokumentacija. Na podlagi javnega naročila je bila pogodba podpisana s podjetjem Zidarstvo Maučec d.o.o. Pogodbena vrednost je znašala 470.600,36 €. Izgradnja se je pričela v mesecu novembru 2023. Nadzor je izvajalo podjetje GiBS d.o.o. V letu 2024 so stroški gradnje znašali 285.955,25 €, stroški nadzora 9.117,06 €, stroški dokumentacije 4.959,25 €

Končna vrednost gradbenih del z nadzorom in vso potrebno dokumentacijo je znašala 512.814,98 €

#### ***Cilji v letu 2024:***

Pričetek gradnje prizidka k vrtcu.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilj je bil dosežen.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### **OBI66-17-0060- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI**

V letu 2024 so bile opravljene naslednje investicije:

- najem dvizne ploščadi in zamenjava luči v telovadnici – 813,67 €
- popravilo strehe na telovadnici – 4.209,21 €
- dobava in montaža notranjih vrat 24.519,56 €
- investicijsko vzdrževanje v šolski kuhinji – 5.457,56 €

#### ***Cilji v letu 2024:***

Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:***

Cilj je dosežen.

		postavka	rebalans	veljavni	ZR	indeks	indeks
			2024	2024	2024	1	2
			1	2	3	3/1	3/2
			1.406.933	1.409.009	1.249.379,60	88,8	88,7
		<i>Lastna sredstva</i>	1.337.703	1.361.769	1.196.603,60	89,4	89,4
		<i>Državni proračun</i>	44.766	52.776	52.776	117,9	76,2
		<i>Domači partnerji</i>	8.000	8.000	0	-	
		<i>Posred.prorač.upor.</i>	16.463	16.463	0	-	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		75.040	75.040	34.983,64	46,6	46,6
0603	Dejavnost občinske uprave		75.040	75.040	34.983,64	46,6	46,6
06039002	Razpolaganje in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje obč. uprave		75.040	75.040	34.983,64	46,6	46,6
OB166-17-0001	Nakup računalnikov za občinsko upravo	06005	1.500	1.500	1.436,75	95,8	95,8
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		1.500	1.500	1.436,75		
OB166-17-0002	Investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov	06005	3.500	3.500	3.485,68	99,6	99,6
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		3.500	3.500	3.485,68		
OB166-17-0061	Nabava opreme -medobčinski inšpektorat	06009	1.040	1.007	115,17	11,1	11,4
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		1.040	1.007	115,17		
OB166-23-0010	Sončna elektrarna na občinski zgradbi	06005	40.000	40.000	913,35	2,3	2,3
	<i>Domači partnerji</i>		8.000	8.000	0		
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		32.000	32.000	913,35	2,9	2,9
OB166-23-0011	NN elektro priključek		29.000	29.033	29.032,69	100,1	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		29.000	29.033	29.032,69		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		111.300	119.310	119.310	107,2	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		111.300	119.310	119.310	107,2	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč		3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
OB166-17-0003	Sofinanciranje nabave opreme civilne zaščite	07002	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		3.500	3.500	3.500	100,0	

<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>107.800</b>	<b>115.810</b>	<b>115.810</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>
OB166-17-0004	Oblikovanje sklada za nabavo opreme zaščite in reševanja	07005	15.000	23.010	23.010	153,4	100,0
	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>		<i>15.000</i>	<i>23.010</i>	<i>23.010</i>		
OB166-17-0005	Sofinanciranje obnove večnamenskih zgradb skupnega pomena	07007	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
OB166-17-0006	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme	07008	22.800	22.800	22.800	100,0	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>		
OB166-23-0012	Sofinanciranje zamenjave dotrajenih gasilskih vozil	07009	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
<b>13</b>	<b>PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>563.330</b>	<b>563.330</b>	<b>555.447,29</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>563.330</b>	<b>563.330</b>	<b>555.447,29</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>		<b>467.400</b>	<b>467.400</b>	<b>466.714,78</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
OB166-17-0026	Izgradnja kolesarske steze ob R2-439	13005+16003	210.400	210.400	210.061,74	99,8	99,8
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>210.410</i>	<i>210.400</i>	<i>210.061,74</i>		
OB166-19-0017	Obnova JP 724 271 Gajič v Križevcih	13005	257.000	257.000	256.653,04	99,9	99,9
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>257.000</i>	<i>257.000</i>	<i>256.653,04</i>		
<b>23029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>		<b>84.930</b>	<b>83.380</b>	<b>76.182,94</b>	<b>89,7</b>	<b>91,4</b>
OB166-23-0008	E-polnilnice LAS Prlekija	13013	23.630	23.630	20.381,19	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>7.166</i>	<i>7.166</i>	<i>20.381,19</i>		
	<i>Posredni proračunski uporabniki</i>		<i>16.463</i>	<i>16.463</i>	<i>0</i>		
OB166-23-0014	Turistična obvestilna signalizacija	13003	58.500	56.950	53.006,80	90,6	93,1
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>58.500</i>	<i>56.950</i>	<i>53.006,80</i>		
OB166-24-0002	Občinska celostna prometna strategija	13014	2.800	2.800	2.794,95	99,8	99,8
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.794,95</i>		
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>		<b>11.000</b>	<b>12.550</b>	<b>12.549,57</b>	<b>114,1</b>	<b>100,0</b>
OB166-20-0003	Zamenjava svetilk javne razsvetljave z LED tehnologijo	13011	1.000	0	0		
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

OB166-23-0003	Postavitev solarnih svetilk javne razsvetljave	13011	10.000	12.550	12.549,57	125,5	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		10.000	12.550	12.549,57		
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>		<b>49.000</b>	<b>43.066</b>	<b>30.082,05</b>	<b>61,4</b>	<b>69,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>		<b>49.000</b>	<b>43.066</b>	<b>30.082,05</b>	<b>61,4</b>	<b>69,8</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>		<b>30.000</b>	<b>24.066</b>	<b>24.066,22</b>	<b>80,2</b>	<b>100,0</b>
OB166-17-0033	Sofinanciranje CEROP-sklad	15001	30.000	24.066	24.066,22	80,2	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		30.000	24.066	24.066,22		
OB166-17-0065	Širitev ZC odpadkov Ljutomer	15001	0	0	0		
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>6.015,83</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
OB166-17-0034	Kanalizacijski priključki uporabnikov	15004	1.000	1.000	0	-	
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		1.000	1.000	0		
OB166-17-0035	Investicijsko vzdrževanje GJI-odvajanje in čiščenje	15004	15.000	15.000	5.015,83	33,4	33,4
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		15.000	15.000	5.015,83		
OB166-17-0036	Sofinanciranje MKČN	15004	3.000	3.000	1.000	33,3	33,3
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		3.000	3.000	1.000		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>117.220</b>	<b>117.220</b>	<b>101.493,36</b>	<b>86,6</b>	<b>86,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>		<b>87.220</b>	<b>87.220</b>	<b>74.563,79</b>	<b>85,5</b>	<b>85,5</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>		<b>87.220</b>	<b>87.220</b>	<b>74.563,79</b>	<b>85,5</b>	<b>85,5</b>
OB166-17-0045	Vodovod sistem C	16003	10.000	10.000	318,50	3,2	3,2
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		10.000	10.000	318,50		
OB166-17-0046	Investicijsko vzdrževanje GJI-oskrba s pitno vodo	16003	30.000	30.000	603,90	2,0	2,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		30.000	30.000	603,90		
OB166-17-0069	Povezovalni cevovod od vodohrana Vučja vas-Zasadi	16003	17.720	17.720	14.219,07	80,2	80,2
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		17.720	17.720	14.219,07		
OB166-21-0011	Rekonstrukcija vodovoda v Križevcih, hš. 41-64 a	16003	34.350	34.350	34.311,50	99,9	80,2
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		34.350	34.350	34.311,50		
OB166-23-0013	Zamenjava vodovoda ob JP 724 271 Gajič v Križevcih	16003	25.150	25.150	25.110,82	99,8	99,8
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		25.150	25.150	25.110,82		

<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.929,57</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.929,57</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
OB166-17-0039	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	16017	30.000	30.000	26.929,57	89,8	89,8
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.929,57</i>		
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>		<b>54.381</b>	<b>54.381</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>		<b>54.381</b>	<b>54.381</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>		<b>54.381</b>	<b>54.381</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OB166-23-0004	Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer	17001	54.381	54.381	0	-	-
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>54.381</i>	<i>54.381</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>30.012</b>	<b>31.078</b>	<b>31.078,26</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>		<b>30.012</b>	<b>31.078</b>	<b>31.078,26</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>		<b>30.012</b>	<b>31.078</b>	<b>31.078,26</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
OB166-22-0002	Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci	18020	30.012	31.078	31.078,26	103,5	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>246</i>	<i>1.312</i>	<i>1.312,26</i>		
	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>		<i>29.766</i>	<i>29.766</i>	<i>29.766</i>		
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>382.150</b>	<b>381.084</b>	<b>352.871,48</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>		<b>347.150</b>	<b>346.084</b>	<b>317.871,48</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>		<b>347.150</b>	<b>346.084</b>	<b>317.871,48</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
OB166-17-0059	Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Križevci	19007	33.000	31.934	31.916,23	96,7	96,7
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>33.000</i>	<i>31.934</i>	<i>31.916,23</i>		
OB166-22-0001	Dozidava vrtca Križevci	19008	314.150	314.150	285.955,25	91,0	91,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>314.150</i>	<i>314.150</i>	<i>285.955,25</i>		
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
OB166-17-0060	Investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci	19012	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>		
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.113,52</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>

<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>			<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.113,52</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
OB166-23-0009	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah	23005	24.500	24.500	24.113,52	98,4	98,4
	<i>Lastna proračunska sredstva</i>		<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.113,52</i>		